

NOTAT

GÅR TIL: Styremedlemmer
FØRETAK: Helse Fonna HF

DATO: 17.02.17
FRÅ: Administrerende direktør
SAKSHANDSAMAR: Leif Terje Alvestad

SAKA GJELD: Syssestjingsmidlar

STYRESAK: 13/17

STYREMØTE: 07.03.2017

Administrerende direktør si orientering punkt 2

Helse Fonna HF fekk i 2016 tildelt 33,4 millionar kronar frå Helse Vest RHF til syssestjingsformål. Gjennom rapport i frå verksemda ble styret orientert om framdrifta til dei respektive tiltaka som ble setje i verk.

Tabellen nedanfor gir ein samla oversikt over dei tiltak som ble gjennomført. Alle tiltak med unntak av prosjekt nr 620022 Utbedring murfasade Stord sjukehus og 620036 Rehabilitering av kjøkkenlokala ved Hgsd sjukehus ble ferdigstilt. Føretaket har overført dei ubrukte midlane til 2017 slik at tiltaka kan ferdigstillast som planlagt. Ein må pårekna at nokre prosjekt vil motta slutt-faktura i løpet av januar/februar 2017.

Status pr. 31. desember 2016

Prosjekt	Prosjektnr.	Tildelt beløp	Påløpt		Inngått kontrakt
			Totalt	Status/kommentar	Firma
Etablere BIM modell og IFC format	620020	1 852 413	1 852 413	Ferdigstilt	OEC AS - Sweco AS
Skifta vinduer i Nordfløy og Midtfløy	620021	1 312 176	1 312 082	Ferdigstilt	Omega AS; Sandvoll entreprenør
Utbedring murfasader /skifte vinduer Stord	620022	13 000 000	9 167 287	Videreføres 2017	Aritec, Omega, Glass & Byggteknikk AS, Sandvoll entreprenør AS
Maling fasade nord og midt - Søsterheimen	620023	-	-	Ferdigstilt	Sandvoll entreprenør AS
Utbedring av lekkasje til kulvert Odda	620024	62 291	62 291	Ferdigstilt	Høyer Odda AS
Renovering av 6 leiligheter Vinjesgt. Hovedkontrakt	620025	4 914 699	4 914 699	Ferdigstilt	Haaland & Tuastad
Vinjesgt.-Maling utvendig	620026	503 164	503 164	Ferdigstilt	Risanger AS
Maling/utbedring fasader gml. Vaskeri	620027	45 414	45 414	Ferdigstilt	R. B. Johannesen
Skifting av tak fasader gml. Vaskeri	620028	1 620 840	1 620 840	Ferdigstilt	R. B. Johannesen
Reparasjon av takskifer Søsterheim	620029	-	-	Utgår	Sandvoll entreprenør AS
Utbedring av lekkasje i Atrium Stord	620030	772 966	772 966	Ferdigstilt	Ragn Sells og Engevik Byggsenter
Rive skorstein Teknisk bygg Stord	620031	1 080 264	1 080 264	Ferdigstilt	PEFA Miljø AS
Utbedring/maling fasader G-blokk	620032	2 117 950	2 117 950	Ferdigstilt	R. B. Johannesen
Oppussing av Kir Pol Haugesund	620033	1 221 994	1 221 994	Ferdigstilt	Risanger AS/Saga bygg AS
Etterslep FDV dokumentasjon	620034	926 280	926 280	Videreføres 2017	Eta AS, Cowi AS
Riving av bygninger på Valen	620035	373 000	373 435	Ferdigstilt	Flere lokale entreprenører
Rehabilitering av kjøkkenlokalene Haugesund Sjukehus	620036	2 510 000	1 087 096	Videreføres 2017	Apply AS
Riving av Blokkberg	620037	473 316	473 316	Ferdigstilt	T. Halleland AS
Rehabilitering Gamle Føden Stord	620038	616 924	616 924	Ferdigstilt	Glass & Byggteknikk AS
SUM		33 403 691	28 148 415		

Helse Vest RHF orienterte i skriv datert 22.11.16 Helse Fonna HF om at regjeringa i framlegg til statsbudsjett for 2017 hadde lagt frem ei særskilt tiltakspakke for å auke sysselsetting på Sørlandet, Vestlandet og Nordvestlandet. Helse Vest var tildelt 70 millionar kroner til formålet.

I skriv datert 01.12.16 søkte Helse Fonna HF om å få tildelt ein del av desse sysselsettingsmidlane til vedlikehaldstiltak. Styret ble orientert om denne søknaden i sak 83/16 skriv og meldingar.

Helse Vest RHF har i styresak 012/17 anbefalt at Helse Fonna HF blir tildelt 10,3 millionar kroner til sysselsetjingstiltak i 2017. Styret behandla saken den 02.02.2017, og det ble ikkje gjort endringar i tilrådinga.

Helse Fonna vil nytta noko av sysselsetjingsmidlane for 2017 til å ferdigstillast arbeidet med å rehabilitere kjøkkenlokala ved Haugesund sjukehus og mellom anna nytte midlar til å ferdigstillast arbeidet med å rehabilitere murfasaden ved Stord sjukehus. I tillegg vurderer ein å vidareføre prosjekt 620034 Etterslep FDV dokumentasjon ettersom tiltaket har gitt positive effekt.

I følgje planen vil ein ikkje setje i verk fleire av dei planlagde sysselsettingstiltaka før tidligast mars/april 2017.